

**Отчёт по текущему ремонту МКД Советская ул., д.8 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>147 063,84</b>															
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																			
Отделочные работы подъездов (п-д №1 с 9 по 5 эт), шт	план	146 808,92	1,00	146 808,92													1		
Отделочные работы подъездов (п-д №1 с 9 по 5 эт), шт	факт	146 808,92															1	1,00	146 808,92
<b>Итого, руб.</b>				<b>146 808,92</b>															
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>254,92</b>															
Ремонт швов, м.п.	факт	789,37											12					12,00	9 472,44
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>147 063,84</b>														выполнено	<b>156 281,36</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Общестроительные работы:</b>
Ремонт швов, м.п.	факт	789,37					5											5,00	3 946,85
Смена остекления, м2	факт	1 719,58									0,16							0,16	278,57
<b>Сантехнические работы:</b>																			
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	12 579,41													1			1,00	12 579,41
<b>Электромонтажные работы:</b>																			
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95																1,00	1 647,95
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	739,04							1									1,00	739,04
<b>Всего, руб.</b>																			<b>19 191,82</b>