

Отчёт по текущему ремонту МКД Советская ул., д.30 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				72 445,80														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д № 1 частично), шт	план	37 398,62	1,00	37 398,62								1						
Отделочные работы подъездов (п-д № 1 частично), шт	факт	37 398,62										1					1,00	37 398,62
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов, м.п.	план	789,37	35,90	28 338,38										35,9				
Ремонт швов (кв.№6,18), м.п.	факт	789,37											28				28,00	22 102,36
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного, шт	план	1 647,95	1,00	1 647,95				1										
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95						1					3		4		8,00	13 183,60
Итого, руб.				67 384,95														
Непредвиденные работы, руб.:				5 060,85														
Всего, руб.			план	72 445,80													выполнено	72 684,58

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Покраска МАФ, м2	факт									57,74								57,74	29 100,12
Ремонт швов, м.п.	факт	789,37					5											5,00	3 946,85
Всего, руб.																			33 046,97