

Отчёт по текущему ремонту МКД Советская ул., д.32 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				124 329,60															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №1 с 9 по 5 эт), шт	план	123 854,27	1,00	123 854,27													1		
Отделочные работы подъездов (п-д №1 с 9 по 5 эт), шт	факт	123 854,27															1	1,00	123 854,27
Итого, руб.				123 854,27															
Непредвиденные работы, руб.:				475,33															
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95															1	1,00	1 647,95
Всего, руб.			план	124 329,60														выполнено	125 502,22

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Покраска МАФ, м2	факт									48,8								48,80	23 773,30
Ремонт швов (п-д №1 торец), м.п.	факт	789,37					10											10,00	7 893,70
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33								3								3,00	20 922,99
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	12 579,41				1	1			1								3,00	37 738,23
Всего, руб.																			90 328,22