

**Отчёт по текущему ремонту МКД Гагарина ул., д.33/6 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>157 840,32</b>															
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																			
Отделочные работы подъездов (п-д №8), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82							1								
Отделочные работы подъездов (п-д №8), шт	факт	97 994,82									1						1,00	97 994,82	
<b>Благоустройство:</b>																			
Ремонт отмостки (п-д №1/2 дворовой фасад) м2	план	1 749,30	30,00	52 479,00						30									
Ремонт отмостки (п-д №1/2 дворовой фасад) м2	факт	1 749,30								29,2							29,20	51 079,56	
<b>Итого, руб.</b>				<b>150 473,82</b>															
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>7 366,50</b>															
Ремонт швов (п-д №3), м.п.	факт	789,37												8,2			8,20	6 472,83	
Ремонт игрового комплекса, шт	факт	97 861,14							1								1,00	97 861,14	
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>157 840,32</b>													выполнено	<b>253 408,35</b>	

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Общестроительные работы:</b>
Смена остекления, м2	факт	1 719,58						0,84					4,77					5,61	9 646,84
<b>Сантехнические работы:</b>																			
Смена радиаторов 4секц., шт	факт	7 639,11														1		1,00	7 639,11
<b>Электромонтажные работы:</b>																			
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	739,04										5						5,00	3 695,20
<b>Благоустройство:</b>																			
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30											3,1					3,10	5 422,83
<b>Всего, руб.</b>																			<b>26 403,98</b>