

Отчёт по текущему ремонту МКД Гагарина ул., д.41 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				122 502,00															
Общестроительные работы:																			
Ремонт крылец (бетоном):																			
<i>Заливка бетоном (спуск к школе),м3</i>	план	16 348,91	1,60	26 158,26									1,6						
<i>Заливка бетоном (спуск к школе),м3</i>	факт	16 348,91											1,62				1,62		26 485,23
Смена ок.блоков на окна ПВХ (1/2,2/3эт) шт	план	19 747,00	2,00	39 494,00								2							
Смена ок.блоков на окна ПВХ (1/2,2/3эт) шт	факт	19 747,00										2						2,00	39 494,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка козырька над вент.шахтой,шт	план	17 437,47	1,00	17 437,47													1		
Установка козырька над вент.шахтой, шт	факт	17 437,47											1					1,00	17 437,47
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	22,30	39 009,39								22,3							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30										25						25,00	43 732,50
Итого, руб.				122 099,12															
Непредвиденные работы, руб.:				402,88															
Всего, руб.			план	122 502,00														выполнено	127 149,20

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления, м2	факт	1 719,58								2,12	2,48							4,60	7 910,07
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28						1										1,00	1 243,28
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33															2	2,00	13 948,66
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	739,04										1						1,00	739,04
Всего, руб.																			23 841,05

