

Отчёт по текущему ремонту МКД Гагарина ул., д.53 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				145 891,80															
Общестроительные работы:																			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-3/4,4/5эт, п-д №2-3/4эт, п-д №3-3/4,4/5, п-д №4-2/3,3/4,4/5эт), шт	план	17 820,00	8,00	142 560,00							8								
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-3/4,4/5эт, п-д №2-3/4эт, п-д №3-3/4,4/5, п-д №4-2/3,3/4,4/5эт), шт	факт	17 820,00									8						8,00	142 560,00	
Итого, руб.				142 560,00															
Непредвиденные работы, руб.:				3 331,80															
Ремонт швов (кв.№22), м.п.	факт	789,37														5,6		5,60	4 420,47
Всего, руб.			план	145 891,80														выполнено	146 980,47

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Электромонтажные работы:
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	739,04									4							4,00	2 956,16
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка отметов, воронок водосточных труб, шт	факт	1 016,89					4											4,00	4 067,56
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30										7,5						7,50	13 119,75
Всего, руб.																			20 143,47