

Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской ул., д.14 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				190 254,42														
Общестроительные работы:																		
Ремонт кровли (в 1 слой, над нежилыми помещениями), м2	план		12,00	50 383,95										12				
Ремонт кровли (в 1 слой, под-д №2 над нежилыми помещениями), шт	факт	53 314,05												1			1,00	53 314,05
Ремонт козырьков:																		
балконные (кв.№12,19), м2	план	1 073,10	31,00	33 266,10						31								
балконные (кв.№12,19), м2	факт	1 073,10						48									48,00	51 508,80
Благоустройство:																		
Ремонт проезжей части, м2	план	1 914,24	54,00	103 368,96					54									
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 914,24															0,00	0,00
Итого, руб.				187 019,01														
Непредвиденные работы, руб.:				3 235,41														
Ремонт кровли (в 1 слой, нежилое помещение), м2	факт	1 039,34												16			16,00	16 629,44
Всего, руб.			план	190 254,42													выполнено	121 452,29

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Частичный ремонт (п №3 нежилое помещение), шт.	факт	9 153,40															1	1,00	9 153,40
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28							2									2,00	2 486,56
Всего, руб.																			11 639,96