

Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской ул., д.20 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				151 715,76														
Общестроительные работы:																		
Ремонт крыльца (с поднятием плиты, без работ с козырьком, п-д №3), шт	план	84 021,19	1,00	84 021,19								1						
Ремонт крыльца (с поднятием плиты, без работ с козырьком, п-д №3), шт	факт	84 021,19						1									1,00	84 021,19
Смена остекления (п-ды №1,3), м2	план	1 719,58	12,30	21 150,83				12,3										
Смена остекления (п-ды №1,3), м2	факт	1 719,58					9,2										9,20	15 820,14
Благоустройство:																		
Ремонт контейнерных площадок:																		
установка металлического ограждения, мп	план	10 657,57	4,07	43 376,31													4,07	
установка металлического ограждения, мп	факт	10 657,57															3,85	3,85
Итого, руб.				148 548,33														
Непредвиденные работы, руб.:				3 167,43														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95					9										9,00	14 831,55
Всего, руб.			план	151 715,76													выполнено	155 704,52

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления, м2	факт	1 719,58				2,8	0,72											3,52	6 052,92
КИПиА																			
Установка балансировочного клапана d-50, шт	факт	22 531,25								1								1,00	22 531,25
Всего, руб.																			28 584,17