

Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской ул., д.22 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				114 927,00															
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	40,00	69 972,00							40								
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30									49						49,00		85 715,70
Ремонт контейнерных площадок:																			
установка металлического ограждения, мп	план	10 657,57	4,07	43 376,31													4,07		
установка металлического ограждения, мп	факт	10 657,57															3,85	3,85	41 031,64
Итого, руб.				113 348,31															
Непредвиденные работы, руб.:				1 578,69															
Всего, руб.			план	114 927,00													выполнено		126 747,34

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			КИПиА
Установка балансировочного клапана d-50, шт	факт	22 531,25						1										1,00	22 531,25
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 50А (однополос.), шт	факт	739,04				1						1						2,00	1 478,08
Всего, руб.																			24 009,33