

Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской ул.,д.34 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				141 991,20														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №6), шт	план	112 784,05	1,00	112 784,05					1									
Отделочные работы подъездов (п-д №6), шт	факт	112 784,05						1									1,00	112 784,05
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	план	1 719,58	14,20	24 418,04				14,2										
Смена остекления, м2	факт	1 719,58					6,9										6,90	11 865,10
Итого, руб.				137 202,09														
Непредвиденные работы, руб.:				4 789,11														
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	факт	1 039,34											24,00				24,00	24 944,16
Всего, руб.			план	141 991,20													выполнено	149 593,31

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Ремонт швов, м.п.	факт	672,27										6					6,00	4 033,62
Смена остекления, м2	факт	1 719,58					0,92		2,53								3,45	5 932,55
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59						1		1							2,00	1 087,18
Смена крана шарового приварного d-32, шт	факт	3 760,87						1									1,00	3 760,87
Смена радиаторов 4секц., шт	факт	7 639,11								1	1						2,00	15 278,22
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополос.), шт	факт	739,04				2											2,00	1 478,08
Всего, руб.																		31 570,52