

Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской ул., д.52 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				302 532,72															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	301 962,40	1,00	301 962,40													1		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	301 962,40															1	1,00	301 962,40
Итого, руб.				301 962,40															
Непредвиденные работы, руб.:				570,32															
Всего, руб.			план	302 532,72														выполнено	301 962,40

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28							1									1,00	1 243,28
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33					1											1,00	6 974,33
КИПиА																			
Установка балансировочного клапана d-50, шт	факт	22 531,25						1										1,00	22 531,25
Всего, руб.																			30 748,86