

Отчёт по текущему ремонту МКД «Металлургов ул., д.5» за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				89 459,04															
Общестроительные работы:																			
Ремонт козырьков:																			
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, односкатный, п-д №1), ШТ	план	50 951,51	1,00	50 951,51								1							
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, односкатный, п-д №1), ШТ	факт	50 951,51			1												1,00		50 951,51
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	21,00	36 735,30								21							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30								25,4								25,40	44 432,22
Итого, руб.				87 686,81															
Непредвиденные работы, руб.:				1 772,23															
Всего, руб.			план	89 459,04													выполнено		95 383,73

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена радиаторов 2 секц., шт	факт	5 638,04				2												2,00	11 276,08
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 50А (однополос.), шт	факт	739,04									2							2,00	1 478,08
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30										10,4						10,40	18 192,72
Всего, руб.																			30 946,88