

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова ул., д.8 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				179 256,48														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82						1								
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	97 994,82								1							1,00	97 994,82
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	45,00	78 718,50								45						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30								46,6							46,60	81 517,38
Итого, руб.				176 713,32														
Непредвиденные работы, руб.:				2 543,16														
Ремонт швов (кв.№13,117,15), м.п.	факт	789,37												32			32,00	25 259,84
Всего, руб.			план	179 256,48													выполнено	204 772,04

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Ремонт швов (кв.№61,71), м.п.	факт	672,27											17				17,00	11 428,59
Смена доводчика, шт	факт	4 784,00													1		1,00	4 784,00
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59			1				1								2,00	1 087,18
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	739,04			2						4						6,00	4 434,24
Всего, руб.																		21 734,01