

Отчёт по текущему ремонту МКД Малышева ул., д.26 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				125 356,68															
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов (кв.№24,40), м.п.	план	789,37	14,40	11 366,93								14,4							
Ремонт швов (кв.№24,40), м.п.	факт	789,37										17,2					17,20		13 577,16
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-3/4,4/5эт, п-д №2-2/3,3/4,4/5эт), шт	план	19 747,00	5,00	98 735,00									5						
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-3/4,4/5эт, п-д №2-2/3,3/4,4/5эт), шт	факт	19 747,00											5				5,00		98 735,00
Сантехнические работы:																			
Смена грязевика d-50 (ИТП), шт	план	14 165,89	1,00	14 165,89						1									
Смена грязевика d-50 (ИТП), шт	факт	14 165,89							1								1,00		14 165,89
Итого, руб.				124 267,82															
Непредвиденные работы, руб.:				1 088,86															
Всего, руб.			план	125 356,68													выполнено		126 478,05

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59					6			4	3		7					20,00	10 871,80
Всего, руб.																			10 871,80