

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				154 654,08														
Общестроительные работы:																		
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):																		
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	план	385,72	14,00	5 400,08							14							
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	факт	385,72									16,57						16,57	6 391,38
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	287,42	7,30	2 098,17							7,3							
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	287,42									8,12						8,12	2 333,85
Ремонт кровли (в 1 слой, п-д №2), м2	план	1 039,34	140,00	145 507,60						140								
Ремонт кровли (в 1 слой, п-д №2), м2	факт	1 039,34								139							139,00	144 468,26
Итого, руб.				153 005,85														
Непредвиденные работы, руб.:				1 648,23														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95													1		1,00	1 647,95
Всего, руб.			план	154 654,08													выполнено	154 841,44

Т.Н.Борозна

[illegible]