

Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской ул., д.9 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				212 702,64															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №1 с 9 по 5 этаж вкл. без секций), шт	план	211 672,59	1,00	211 672,59													1		
Отделочные работы подъездов (п-д №1 с 9 по 5 этаж вкл. без секций), шт	факт	211 672,59															1	1,00	211 672,59
Итого, руб.				211 672,59															
Непредвиденные работы, руб.:				1 030,05															
Ремонт швов (кв.№30), м.п.	факт	789,37											16,1					16,10	12 708,86
Всего, руб.			план	212 702,64														выполнено	224 381,45

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59								2								2,00	1 087,18
Электромонтажные работы:																			
Монтаж СКУД	факт	23 999,84			1													1,00	23 999,84
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Смена мусороклапана (п-д №1-1/2,3/4,4/5,6/7эт), шт	факт	7 008,04						4										4,00	28 032,16
Всего, руб.																			53 119,18