

**Отчёт по текущему ремонту МКД Градостроителей ул., д.11 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>89 364,48</b>														
<b>Благоустройство:</b>																		
Установка малых форм:																		
<i>карусель, шт (детская площадка)</i>	план	87 337,90	1,00	87 337,90								1						
<i>карусель, шт</i>	факт	87 337,90															0,00	
<b>Итого, руб.</b>				<b>87 337,90</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>2 026,58</b>														
Ремонт козырьков:																		
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, односкатный, п-д №3-гл.фасад), шт	факт	29 552,32			1												1	
Смена светильника светодиодного с фотоакустическим датчиком, шт (п-ды №1-3 по 5шт), шт	факт	1 947,08												15			15	
Косметический ремонт подъезда (п-д №1, частично), шт	факт	25 294,75													1		1,00	
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>89 364,48</b>													выполнено	

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59													1	3	4,00	2 174,36
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28													1	3	4,00	4 973,12
<b>Всего, руб.</b>																		<b>7 147,48</b>