

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				315 403,20														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №6), шт	план	147 590,79	1,00	147 590,79												1		
Отделочные работы подъездов (п-д №6), шт	факт	147 590,79														1	1,00	147 590,79
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов, м.п.	план	789,37	82,30	64 965,15									82,3					
Ремонт швов (кв.№65,67,28,19,57,56, п-д №7), м.п.	факт	789,37									62,9						62,90	49 651,37
Утепление панелей (кв.№111), м2	план	4 971,24	4,80	23 861,95										4,8				
Утепление панелей (кв.№111), м2	факт	4 971,24						4,95									4,95	24 607,64
Обшивка панелей профлистом (кв.№56), м2	план	3 604,17	2,10	7 568,76												2,1		
Обшивка панелей профлистом (кв.№56), м2	факт	3 604,17														2,25	2,25	8 109,38
Ремонт козырьков:																		
балконные (кв.№19,56,57), м2	план	1 073,10	16,80	18 028,08									16,8					
балконные (кв.№19,56,57), м2	факт	1 073,10						18									18,00	19 315,80
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка мет.дверных блоков (п-д №7-м/к), м2	план	15 948,86	2,30	36 682,38										2,3				
Установка мет.дверных блоков (п-д №7-м/к), м2	факт	15 948,86												2,38			2,38	37 958,29
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №6), секц.	план	2 952,89	4,00	11 811,56					4									
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №6), секц.	факт	2 952,89						4									4,00	11 811,56
Благоустройство:																		
Итого, руб.				310 508,67														
Непредвиденные работы, руб.:				4 894,53														
Восстановление целостности стеновой панели (кв.№56), шт	факт	13416,24														1	1,00	13 416,24
Смена оконного блока на окна ПВХ (п-д №1-1/2эт), шт	факт	19 747,00							1								1,00	19 747,00
Всего, руб.			план	315 403,20													выполнено	332 208,07

Т.Н.Борозна

[illegible]