

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				182 723,04														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№57), м.п.	план	789,37	7,70	6 078,15									7,7					
Ремонт швов (кв.№57,53), м.п.	факт	789,37									16,4						16,40	12 945,67
Ремонт козырьков:																		
балконные (кв.№57), м2	план	1 073,10	4,70	5 043,57									4,7					
балконные (кв.№57), м2	факт	1 073,10						4,7									4,70	5 043,57
КИПиА																		
Установка регулятора температуры ГВС, шт	план	127 841,25	1,00	127 841,25										1				
Установка регулятора температуры ГВС, шт	факт	127 841,25										1					1,00	127 841,25
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка мет.дверных блоков (п-д №2-м/к), м2	план	15 948,86	2,60	41 467,04										2,6				
Установка мет.дверных блоков (п-д №2-м/к), м2	факт	15 948,86												2,7			2,70	43 061,92
Итого, руб.				180 430,00														
Непредвиденные работы, руб.:				2 293,04														
Всего, руб.			план	182 723,04													выполнено	188 892,41

Т.Н.Борозна

[illegible]