

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				229 113,72														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№16,29,72), м.п.	план	789,37	17,30	13 656,10										17,3				
Ремонт швов (кв.№16,29,72), м.п.	факт	789,37											17,5				17,50	13 813,98
Ремонт козырьков:																		
балконные (кв.№72), м2	план	1 073,10	4,50	4 828,95									4,5					
балконные (кв.№72), м2	факт	1 073,10						4,5									4,50	4 828,95
Смена ок блоков на окна ПВХ (п-д №1 -8/9,8/7,8,7эт, п-д №2-8/9,7/8,8,7,6эт) , шт	план	19 747,00	9,00	177 723,00											9			
Смена ок блоков на окна ПВХ (п-д №1 -8/9,8/7,8,7эт, п-д №2-8/9,7/8,8,7,6эт) , шт	факт	19 747,00													9		9,00	177 723,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка мет.дверных блоков (п-д №1-ч/люк), м2	план	15 948,86	1,00	15 948,86													1	
Установка мет.дверных блоков (п-д №1-ч/люк), м2	факт	15 948,86															1	15 948,86
Смена мусороклапана (п-д №2-6эт, п-д №1-2 эт), шт	план	7 008,04	2,00	14 016,08													2	
Смена мусороклапана (п-д №2-6эт, п-д №1-2 эт), шт	факт	7 008,04															2	14 016,08
Итого, руб.				226 172,99														
Непредвиденные работы, руб.:				2 940,73														
Смена мусороклапана (п-д №1-4эт), шт	факт	7 008,04						1									1,00	7 008,04
Всего, руб.			план	229 113,72													выполнено	233 338,91

Т.Н.Борозна

[illegible]