

Отчёт по текущему ремонту МКД Муханова ул., д.38 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				132 463,80														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов, м.п.	план	789,37	57,10	45 073,03											57,1			
Ремонт швов (кв.№12,19,20,57, п-д №1), м.п.	факт	789,37											49,6				49,60	39 152,75
Ремонт козырьков:																		
балконные, м2	план	1 073,10	5,00	5 365,50									5					
балконные (кв.№19), м2	факт	1 073,10						5									5,00	5 365,50
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	43,80	76 619,34									43,8					
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30											50,6				50,60	88 514,58
Итого, руб.				127 057,87														
Непредвиденные работы, руб.:				5 405,93														
Всего, руб.			план	132 463,80													выполнено	133 032,83

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59						6	1								7,00	3 805,13
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33						1									1,00	6 974,33
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18				4,2		4					2,8		2,8		13,80	19 833,08
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	739,04													1		1,00	739,04
Всего, руб.																		31 351,58