

Отчёт по текущему ремонту МКД «Металлургов ул., д.25» за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				125 527,32															
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов, м.п.	план	789,37	61,10	48 230,51								61,1							
Ремонт швов (кв.№8,34,12,16,20), м.п.	факт	789,37								73,5							73,50	58 018,70	
Ремонт козырьков:																			
балконные, м2	план	1 073,10	5,95	6 384,95									5,95						
балконные (кв.№34), м2	факт	1 073,10					8,6										8,60	9 228,66	
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка металлических дверных блоков (входных домофонных), шт	план	69 828,00	1,00	69 828,00									1						
Установка металлических дверных блоков (входных домофонных), шт	факт	52 700,00							1								1,00	52 700,00	
Итого, руб.				124 443,45															
Непредвиденные работы, руб.:				1 083,87															
Смена светильника светодиодного (подвал), шт	факт	1 647,95													4		4,00	6 591,80	
Всего, руб.			план	125 527,32													выполнено	126 539,16	

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Ремонт швов (кв.№4), м.п.	факт	672,27													15			15,00	10 084,05
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59										2					2,00	1 087,18	
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33									1						1,00	6 974,33	
Всего, руб.																		18 145,56	