

Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской ул., д.33 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				139 352,40														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№24, п-д №4), м.п.	план	789,37	19,30	15 234,84								19,3						
Ремонт швов (кв.№24, п-д №4), м.п.	факт	789,37								18,7							18,70	14 761,22
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4-1/2,2/3,3/4эт), шт	план	19 747,00	3,00	59 241,00												3		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4-1/2,2/3,3/4эт, п-д №3-1/2эт), шт	факт	19 747,00								1						3	4,00	78 988,00
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	30,00	52 479,00									30					
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30											26,2				26,20	45 831,66
Установка малых форм:																		
Установка антипарковочной бет.полусферы (п-д №4), шт	план	1 955,32	6,00	11 731,92								6						
Установка антипарковочной бет.полусферы (п-д №4), шт	факт	1 955,32							3	3							6,00	11 731,92
Итого, руб.				138 686,76														
Непредвиденные работы, руб.:				665,64														
Всего, руб.			план	139 352,40													выполнено	151 312,80

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена оконного блока на окна ПВХ (п-ды №1,2-1/2эт), шт	факт	19 747,00									2							2,00	39 494,00
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59														2		2,00	1 087,18
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33											2					2,00	13 948,66
Установка обратного клапана фланцевого d-50,шт	факт	9 495,39														1		1,00	9 495,39
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18						1,1								6,2		7,30	10 491,41
Всего, руб.																		74 516,64	