

**Отчёт по текущему ремонту МКД Возрождения ул., д.8 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>156 349,44</b>															
<b>Общестроительные работы:</b>																			
Утепление панелей (кв.№11), м2	план	4 971,24	31,00	154 108,44															
Утепление панелей (кв.№11), м2	факт	4 971,24						33,3										33,30	165 542,29
<b>Итого, руб.</b>				<b>154 108,44</b>															
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>2 241,00</b>															
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>156 349,44</b>														выполнено	<b>165 542,29</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Сантехнические работы:</b>
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33										2						2,00	13 948,66
<b>Электромонтажные работы:</b>																			
Монтаж СКУД	факт	23 999,84				1												1,00	23 999,84
<b>Всего, руб.</b>																			<b>37 948,50</b>