

**Отчёт по текущему ремонту МКД Возрождения ул., д.10 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>127 618,20</b>															
<b>Общестроительные работы:</b>																			
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт	план	19 747,00	3,00	59 241,00														3	
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-6,7,8эт), шт	факт	19 747,00																3	3,00
<b>Благоустройство:</b>																			
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	2 749,03	22,00	60 478,66											22				
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	2 749,03												27,5					27,50
<b>Итого, руб.</b>				<b>119 719,66</b>															
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>7 898,54</b>															
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>127 618,20</b>														выполнено	<b>134 839,33</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Сантехнические работы:</b>
Смена теплоизоляции труб-да (изодом), м2	факт	968,76									15,1							15,10	14 628,28
<b>Электромонтажные работы:</b>																			
Монтаж СКУД	факт	23 999,84			1													1,00	23 999,84
<b>Всего, руб.</b>																			<b>38 628,12</b>