

Отчёт по текущему ремонту МКД Возрождения ул., д.30 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				229 848,00															
Общестроительные работы:																			
Утепление панелей, м2	план	4 971,24	9,57	47 574,77															
Утепление панелей, м2	факт	4 971,24									9,57						9,57		47 574,77
КИПиА																			
Уст-ка регулятора температуры отопления "Термомайзер", шт	план	179 085,36	1,00	179 085,36							1								
Уст-ка регулятора температуры отопления "Термомайзер", шт	факт	164 744,24								1								1,00	164 744,24
Итого, руб.				226 660,13															
Непредвиденные работы, руб.:				3 187,87															
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30										17,6						17,60	30 787,68
Разборка отмостки с подсыпкой газона (частично), м2	план	919,33										2,2						2,20	2 022,53
Всего, руб.			план	229 848,00														выполнено	245 129,21

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18															15	15,00	21 557,70
Всего, руб.																			21 557,70