

Отчёт по текущему ремонту МКД Возрождения ул., д.36 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				145 710,22														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2, без секций), шт	план	112 707,92	1,00	112 707,92													1	
Отделочные работы подъездов (п-д №2, без секций), шт	факт	133 407,15															1	1,00
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№14,38), м.п.	план	789,37	40,90	32 285,23							40,9							
Ремонт швов (кв.№14,38), м.п.	факт	789,37							42									42,00
Итого, руб.				144 993,15														
Непредвиденные работы, руб.:				717,07														
Всего, руб.			план	145 710,22													выполнено	166 560,69

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена оконного блока на окна ПВХ (п-д №1-1/2эт), шт	факт	19 747,00	1,00							1								1,00
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59									2			4				6,00
Всего, руб.																		23 008,54