

**Отчёт по текущему ремонту МКД Возрождения ул., д.38 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>203 691,72</b>															
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																			
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	план	189 000,00	1,00	189 000,00													1		
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	факт	182 810,97															1	1,00	182 810,97
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																			
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	план	2 629,05	5,00	13 145,25							5								
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	факт	2 629,05						5										5,00	13 145,25
<b>Итого, руб.</b>				<b>202 145,25</b>															
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>1 546,47</b>															
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95									7							7,00	11 535,65
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>203 691,72</b>														выполнено	<b>207 491,87</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Общестроительные работы:</b>
Смена стеклопакета (п-д №1-1/2эт), п-д №2-1/2,3/4эт), шт	факт	2 381,00									3							3,00	7 143,00
<b>Сантехнические работы:</b>																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59															2	2,00	1 087,18
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90															2	2,00	1 345,80
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28															2	2,00	2 486,56
<b>Всего, руб.</b>																			<b>12 062,54</b>

