

Отчёт по текущему ремонту МКД Гагарина ул., д.97 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				0,00															
Итого, руб.				0,00															
Непредвиденные работы, руб.:				0,00															
Всего, руб.			план	0,00													выполнено		0,00

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59															2	2,00	1 087,18
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90						2										2,00	1 345,80
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18				12												12,00	17 246,16
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	739,04													4			4,00	2 956,16
Всего, руб.																			22 635,30