

Отчёт по текущему ремонту МКД Возрождения ул., д.6 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				198 984,96														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д № 1, с 10 до 6 эт.), шт	план	196 284,30	1,00	196 284,30													1	
Отделочные работы подъездов (п-д № 1, с 10 до 6 эт.), шт	факт	196 284,30															1	1,00
Итого, руб.				196 284,30														
Непредвиденные работы, руб.:				2 700,66														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95															2	2,00
Всего, руб.			план	198 984,96														выполнено
																		199 580,20

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59			2													2,00
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28			2													2,00
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	739,04												1				1,00
Монтаж СКУД	факт	23 999,84			1													1,00
Всего, руб.																		28 312,62