Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.26 за 2024 год

			of ici no ick	ущему ремо	1119 1111	ид Обр	у пева	y ,,, д. <u>д</u> . <u>д</u> .	5 Ju 21	латтод								
Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год															
			Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				131 640,96														
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного, шт	план	1 730,30	1,00	1 730,30								1						
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 730,30										1					1,00	1 730,30
Благоустройство:																		
Установка малых форм:																		
скамейка, шт	план	19 676,90	2,00	39 353,80									2					
скамейка, шт	факт	19 676,90											2				2,00	39 353,80
Установка барьеров, шт	план	3 661,80	5,00	18 309,00						4								
Установка барьеров, шт	факт	3 661,80								5				4	ı		9,00	32 956,20
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	2 886,50	25,00	72 162,50								25						
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	2 886,50										20					20,00	57 730,00
Итого, руб.				131 555,60														
Непредвиденные работы, руб.:				85,36														
Всего, руб.			план	131 640,96													выполнено	131 770,30

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

	Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Bce	его, руб.																		0,00