Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.32а за 2024 год

			7 707 710 7011	JIKEMIJ PEMIOI	11 J 1:11	$\sim$ $\sim$ $_{\rm P}$	<i>j</i> 1020 j	111, 210 -		02:104								
Наименование работ	П (1	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год															
	План/факт		Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				134 399,64			,	,						'				
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	план	114 505,83	1,00	114 505,83									1					
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	факт	114 505,83											1				1,00	114 505,83
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№4), м.п.	план	828,90	20,40	16 909,56										20,4				
Ремонт швов (кв.№1,4), м.п.	факт	828,90									44						44,00	36 471,60
Итого, руб.				131 415,39														
Непредвиденные работы, руб.:				2 984,25														
Всего, руб.			план	134 399,64													выполнено	150 977,43

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

## Работы, выполненные дополнительно:

			1 44001	Di, DDinovinci	mare go	110011111	etibilo:											
Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 843,53						3,32						1,06			4,38	8 074,66
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	568,36							3								3,00	1 705,08
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	662,42														2,5	2,50	1 656,05
Благоустройство:																		
Установка малых форм:																		
скамейка, шт	факт	19 676,90											1				1,00	19 676,90
Всего, руб.																		31 112,69