Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина пр., д.22 за 2024 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год															
			Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				171 501,12														
- ·																		
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	129 537,38	1,00	129 537,38												1		
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	129 537,38														1	1,00	129 537,38
Общестроительные работы:																		
Смена дверного блока (двухств. размером 2,1х1,48м, п-д №4), шт	план	26 834,98	1,00	26 834,98								1						
Смена дверного блока (двухств. размером 2,1х1,48м, п-д №4), шт	факт	26 834,98					1										1,00	26 834,98
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №4), секц.	план	3 046,09	4,00	12 184,36										4				
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №4), секц.	факт	2 722,25												4	ı		4,00	10 889,00
Итого, руб.				168 556,72														
Непредвиденные работы, руб.:				2 944,40														
Ремонт швов (п-д №3), м.п.	факт	828,90											12,4		<u> </u>		12,40	10 278,36
Всего, руб.	l		план	171 501,12		1					l	l	1	l		I	выполнено	177 539,72

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 843,53			0,65		1,3										1,95	3 594,88
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	568,36											1				1,00	568,36
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	670,28								2							2,00	1 340,56
КИПиА																		
Установка регулятора температуры ГВС, шт	факт	163 097,11								1							1,00	163 097,11
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А (однополюс.), шт	факт	698,00														2	2,00	1 396,00
Монтаж СКУД	факт	25 000,00											1				1,00	25 000,00
								•										
Всего, руб.								•										194 996,91