

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.9 за 2024 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				148 352,88														
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,2,3,4-3/4эт), шт	план	23 103,00	4,00	92 412,00										4				
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,2,3,4-3/4эт, п-д №1-2/3эт), шт	факт	20 274,00												5			5,00	101 370,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка металлического поручня (п-д №1/торец), шт	план	49 797,60	1,00	49 797,60					1									
Установка металлического поручня (п-д №1/торец), шт	факт	58 169,06							1								1,00	58 169,06
Итого, руб.				142 209,60														
Непредвиденные работы, руб.:				6 143,28														
Всего, руб.			план	148 352,88													выполнено	159 539,06

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	670,28												3			3,00	2 010,84
Смена крана шарового фланцевого d-65, шт	факт	7 819,09									1						1,00	7 819,09
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 509,00													2		2,00	3 018,00
КИПиА																		
Установка насоса циркуляционного, шт	факт	3 640,00											1				1,00	3 640,00
Всего, руб.																		16 487,93