

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.9а за 2024 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				211 080,24														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	114 505,83	1,00	114 505,83													1	
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	114 505,83															1	1,00 114 505,83
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,2,3,4-3/4эт), шт	план	23 103,00	4,00	92 412,00											4			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,2,3,4-3/4эт, п-д №1-2/3эт), шт	факт	20 274,00													5		5,00	101 370,00
Итого, руб.				206 917,83														
Непредвиденные работы, руб.:				4 162,41														
Всего, руб.			план	211 080,24													выполнено	215 875,83

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

[illegible]