

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб.	план на 2024 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				282 275,40														
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,2,3-1/2эт глухое), шт	план	15 502,00	3,00	46 506,00								3						
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,2,3-1/2эт глухое), шт	факт	15 063,00										3					3,00	45 189,00
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,2,3,4 -4/5 эт,п-д №1-3/4эт), шт	план	42 617,00	5,00	213 085,00								5						
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,2,3,4 -4/5 эт,п-д №1-3/4эт), шт	факт	40 286,00										5					5,00	201 430,00
Благоустройство:																		
Ремонт отмстки, м2	план	1 845,01	10,00	18 450,10									10					
Ремонт отмстки, м2	факт	1 845,01							10								10,00	18 450,10
Итого, руб.				278 041,10														
Непредвиденные работы, руб.:				4 234,30														
Уст-ка мет.решеток на подъездные окна (п-д №1,2,3-1/2эт), шт	факт	9 445,64						3									3,00	28 336,92
Разборка отмстки с подсыпкой газона (частично), м2	факт	965,30							2								2,00	1 930,60
Всего, руб.			план	282 275,40													выполнено	295 336,62

Т.Н.Борозна

[illegible]