

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				465 085,20														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	план	162 548,71	1,00	162 548,71												1		
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	факт	162 548,71														1	1,00	162 548,71
Общестроительные работы:																		
Ремонт кровли (в 1 слой, кв.№19), м2	план	1 078,36	42,00	45 291,12									42					
Ремонт кровли (в 1 слой, кв.№19), м2	факт	1 078,36											41,8				41,80	45 075,45
Ремонт швов (кв.№48,63,68,83,108,123, п-д №2), м.п.	план	828,90	92,70	76 839,03										92,7				
Ремонт швов (кв.№48,63,68,83,108,123, п-д №2), м.п.	факт	828,90								96,4							96,40	79 905,96
КППиА																		
Установка электронного регулятора температуры ГВС, шт	план	146 106,76	1,00	146 106,76									1					
Установка электронного регулятора температуры ГВС, шт	факт	163 097,11											1				1,00	163 097,11
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка козырька над вент.шахтой (п-д №6, кв.№108), шт	план	18 251,33	1,00	18 251,33					1									
Установка козырька над вент.шахтой (п-д №6, кв.№108), шт	факт	18 251,33					1										1,00	18 251,33
Установка почтовых ящиков (1 шт/5 секц, п-д №5), секц.	план	3 046,09	4,00	12 184,36										4				
Установка почтовых ящиков (1 шт/5 секц, п-д №5), секц.	факт	3 046,09				4											4,00	12 184,36
Итого, руб.				461 221,31														
Непредвиденные работы, руб.:				3 863,89														
Всего, руб.			план	465 085,20													выполнено	481 062,92

Т.Н.Борозна

[illegible]