

**Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.8 за 2024 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.</b>				<b>131 641,20</b>														
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Ремонт швов (кв.№56,8,71), м.п.	план	828,90	44,30	36 720,27										44,3				
Ремонт швов (кв.№56,8,71), м.п.	факт	828,90							36,4								36,40	30 171,96
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,2,3,4 -1/2эт) , шт	план	23 103,00	4,00	92 412,00			4											
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,2,3,4 -1/2эт, п-д №4-3/4эт), шт	факт	20 274,00	4,00				5										5,00	101 370,00
<b>Итого, руб.</b>				<b>129 132,27</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>2 508,93</b>														
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 989,04										8,1					8,10	16 111,22
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>131 641,20</b>													выполнено	<b>147 653,18</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Общестроительные работы:</b>
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,2,3-2/3эт; п-д №4-2/3эт), шт	факт	20 274,00					4											4,00	81 096,00
<b>Электромонтажные работы:</b>																			
Установка ВА 50А (трёхполюс.), шт	факт	1 325,40				1												1,00	1 325,40
<b>Всего, руб.</b>																		<b>82 421,40</b>	