Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая ул., д.48а за 2024 год

Наименование работ	План/факт	CTOHMOCTE EI	план на 2024 год		v													
			Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				234 824,15														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	106 799,58	1,00	106 799,58				1										
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	106 799,58						1									1,00	106 799,58
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного, шт	план	1 730,30	3,00	5 190,90				3										
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 730,30						3									3,00	5 190,90
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка мет.дверных блоков (вход в подвал с 1-го п-да), м2	план	16 746,30	1,71	28 636,17										1,71				
Установка мет.дверных блоков (вход в подвал с 1-го п-да), м2	факт	16 746,30												1,62			1,62	27 129,01
Установка почтовых ящиков (1шт/3секц, п-д №1), шт	план	2 373,68	1,00	2 373,68	1													
Установка почтовых ящиков (1шт/3секц, п-д №1), шт	факт	2 373,68			1												1,00	2 373,68
Установка почтовых ящиков (1шт/5секц, п-д №1), шт	план	3 046,09	3,00	9 138,27	3													
Установка почтовых ящиков (1шт/5секц, п-д №1), шт	факт	3 046,09			3												3,00	9 138,27
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 845,01	44,00	81 180,44							44							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 845,01								44							44,00	81 180,44
Итого, руб.				233 319,04														
Непредвиденные работы, руб.:				1 505,11														
Ремонт швов (кв. 92), м.п.	факт	828,90									10,8						10,80	8 952,12
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-1/2эт), шт	факт	17 820,00														1	1,00	17 820,00
Всего, руб.			план	234 824,15													выполнено	258 584,00

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

			- *** * -	Di, DDillonnen	70													
Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 843,53						2,55									2,55	4 701,00
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	568,36					1					11					12,00	6 820,32
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	670,28					1										1,00	670,28
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 371,46				1						9					10,00	13 714,60
Смена крана шарового муфтового d-32, шт	факт	1 539,93										1					1,00	1 539,93
Смена теплоизоляции труб-да д.60 (K-FLEX), мп	факт	1 226,03				8											8,00	9 808,24
Смена теплоизоляции труб-да д.89 (K-FLEX), мп	факт	1 490,21				4											4,00	5 960,84
Смена теплоизоляции труб-да д.108 (K-FLEX), мп	факт	1 829,58				2											2,00	3 659,16
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А (однополюс.), шт	факт	698,00				2						3					5,00	3 490,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Уст-ка мет.решеток на п/окна (гл.фасад 5,6п), шт	факт	1 597,10														2	2,00	3 194,20
Всего, руб.																		53 558,57