

Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского ул., д.25 за 2024 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				147 074,40														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (с 9 по 5 этаж), шт	план	145 555,53	1,00	145 555,53													1	
Отделочные работы подъездов (с 9 по 5 этаж), шт	факт	145 555,53															1	1,00
Итого, руб.				145 555,53														
Непредвиденные работы, руб.:				1 518,87														
Смена светильника светодиодного (над входом), шт	факт	1 730,30															1	1,00
Всего, руб.			план	147 074,40														выполнено
																		147 285,83

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена затвора поворотного дискового d-80, шт	факт	5 435,79									1							1,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка металлических дверных блоков (входных домофонных), шт	факт	52 676,01																1,00
Всего, руб.																		58 111,80