

Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова ул., д.28 за 2024 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				351 469,44														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	262 468,45	1,00	262 468,45													1	
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	262 468,45															1	262 468,45
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного, шт	план	1 730,30	36,00	62 290,80				36										
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 730,30						36								1	37,00	64 021,10
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Смена мусороклапана (п-д №4-6эт), шт	план	7 332,47	1,00	7 332,47						1								
Смена мусороклапана (п-д №4-6эт), шт	факт	7 332,47								1							1,00	7 332,47
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2 (1п.торец)	план	1 845,01	10,00	18 450,10						10								
Ремонт отмостки, м2	факт	1 845,01						9,73									9,73	17 951,95
Итого, руб.				350 541,82														
Непредвиденные работы, руб.:				927,62														
Всего, руб.			план	351 469,44													выполнено	351 773,97

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

2400,00

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления, м2	факт	1 843,53												0,65			0,65	1 198,29
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 371,46				1											1,00	1 371,46
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	13 166,44										1		1			2,00	26 332,88
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 509,00				2,5		1,5		1,5				1,75			7,25	10 940,25
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А (однополюс.), шт	факт	698,00														3	3,00	2 094,00
Смена участков сетей (АВВГ 2х2,5), м.п.	факт	330,79						15									15,00	4 961,85
Всего, руб.																		46 898,73