

ОТЧЕТ по содержанию за 2022 г. Обручева36

№	Наименование работ/услуг	Площадь	Кат. 6 Тариф	Годовая плановая стоимость (за 12 мес.) руб.	Стоимост ь за месяц	Январь /кол-во дней	Февраль /кол-во дней	Март /кол-во дней	Апрель /кол-во дней	Май /кол- во дней	Июнь /кол- во дней	Июль /кол- во дней	Август /кол-во дней	Сентябрь /кол-во дней	Октябрь /кол-во дней	Ноябрь /кол-во дней	Декабрь /кол-во дней	Год
1	Работы, выполняемые в отношении всех фундаментов: Проверка (осмотр) тех. состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, рассыпания, трещины, отслоения от вертикали в домах; бетоновыми, жем-ча и каменными фундаментами. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки тер-ни конур-д здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода.	2 747,40	0,02	659,38	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	659,38
2	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: Проверка (осмотр) температурно-влажностного режима подвальных помещений. Проверка (осмотр, контроль) состояния помещений подвалов, дверей и входов в подвалы, приемков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и зарослость помещений, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями	2 747,40	0,01	329,69	27,47	27,47	27,47	27,47	27,47	27,47	27,47	27,47	27,47	27,47	27,47	27,47	27,47	329,69
3	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД. Выявление (осмотр) отклонений от проектных ус-й эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных св-в, гидроизоляции, некачественности водоотводящих ус-в. Выявление следов коррозии, деформаций и наличия трещины в стенах МКД, отклонения от вертикали и выпирания участков стен, нарушения сварки между отдельными конструкциями МКД.	2 747,40	0,05	1 648,44	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	1648,44
4	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД. Выявление нарушений условий эксплуатации, выявление наклеек, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры, выветления кар-ра в величине трещины, смещения плит, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний, пр-ка состояния утеплителя, гидроизоляц. и звукоизоляц. а также отдельных слоев.	2 747,40	0,06	1 978,13	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	1978,13
5	Работы выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и стоебов МКД. Контроль и выявление нарушений ус-й эксплуатации, несанкцион. изменений констр-ного решения, потери устойчивости, наклеек, кар-ра до трещин, выпирания, выветление карр. арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, разрушения или выветление мширецы, разрывов или выдергивание стальных связей и анкеров, раздробления камня или смещение рядов кладки, контроль состояния метал, закладных деталей в МКД.	2 747,40	0,06	1 978,13	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	1978,13
6	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий МКД. Выявление (осмотр) отклонений, поперечный, разрывный наклеек и стоебов, нарушений ус-й эксплуатации, несанкцион. изменений констр-ного решения, устойчивости, прогибов, скользящей и трещин, выветления поверх, отслоения и отслоения защитного слоя бетона в расщелин зоне, выветление карр. с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости констр-й.	2 747,40	0,06	1 978,13	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	1978,13
7	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши МКД. Пр-ка (осмотр) кровли на отсутствие протечек, пр-ка молиезащитных ус-в, заземления мачт и др. оборудования, деф-ни несущих кровельных конструкций, водоотводящих ус-в, слуховых окон, выходов на крыше, перепадов мостиков, складчатых и температурных швов, внутреннего водоотста. Пр-ка состояния защитных бетонных плит и ограждений, оборудования или ус-в, предотвращающих образование наледи и сосулек, очистка кровли и водоотводящих ус-в.	2 747,40	0,63	20 770,34	1 730,86	1 730,86	1 730,86	1 730,86	1 730,86	1 730,86	1 730,86	1 730,86	1 730,86	1 730,86	1 730,86	1 730,86	1 730,86	20770,34
8	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, наличие трещин в сопряжениях маршевых плит, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях, выветление прогибов косяков, коррозии металлических конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, подперевшим лестничные площадки.	2 747,40	0,05	1 648,44	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	1648,44
9	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД. Выявление (осмотр) нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, входов в подвалы, несущих конструкций, гидроизоляции, элементов метал, ограждений на балконах, лоджиях и коридорах; контроль состояния и восстан. или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль и восстан. целостности притворов входных дверей, самозакрывающихся ус-в, ограничителей хода дверей.	2 747,40	0,05	1 648,44	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	1648,44
10	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в МКД. Выявление (осмотр) избытки, выпучивания, наличия трещин, в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прокладения различных трубопроводов: проверка звукоизоляции, огнестойкости.	2 747,40	0,04	1 318,75	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90	1318,75
11	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД. Проверка (осмотр) состояния внутренней отделки.	2 747,40	0,18	5 934,38	494,53	494,53	494,53	494,53	494,53	494,53	494,53	494,53	494,53	494,53	494,53	494,53	494,53	5934,38
12	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу МКД. Проверка (осмотр) состояния оснований, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов).	2 747,40	0,05	1 648,44	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	1648,44
13	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнения помещений, относящихся к общему имуществу в МКД. Пр-ка (осмотр) целостности оконных и дверных заполнений, целостности притворов, механической прочности и работоспособности, фурнитуры запорных устройств и дверных замков, целостности створок, относящихся к общему имуществу в МКД.	2 747,40	0,05	1 648,44	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	1648,44
14	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции МКД. Тек. обслуживание и сезонное управление обору-д, системы вентиляции, выявление и устранение причин недостаточных вибраций и шума, устранение неполадностей, засоров в каналах, некачр. шибера и дростель- клапаны, зонтов над шахтами и дфлекторов; контроль состояния антикорр. окраски метал. элементов.	2 747,40	0,19	6 264,07	522,01	522,01	522,01	522,01	522,01	522,01	522,01	522,01	522,01	522,01	522,01	522,01	522,01	6264,07
15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем дымоудаления МКД. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем дымоудаления, определение работоспособности, контроль и обеспечение исправного состояния автоматического дымоудаления.	2 747,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в МКД. Пр-ка (осмотр) исправности и работоспособности обору-д. Выполнение наладочных работ в ИТП. Контроль параметров теплоносителя и воды. Гидрав. и тепл. испытания обн. Работы по очистке теплообменного обн. Обслуживание ус-в водоотста для системы горячего водоснаб. Ремонт регулировочной и запорной арматуры. Гос-подержание коллективных приборов учета.	2 747,40	1,46	48 134,45	4 011,20	4 011,20	4 011,20	4 011,20	4 011,20	4 011,20	4 011,20	4 011,20	4 011,20	4 011,20	4 011,20	4 011,20	4 011,20	48134,45
17	Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отпления и водоот. в МКД. Проверка (осмотр) исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуж. насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов, коллективных ТВ. Контроль параметров теплоносителя и воды. Восстановление работоспособности оборудования, отопительных, водонапорных приборов. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов, элементов канализации	2 747,40	1,62	53 409,46	4 450,79	4 450,79	4 450,79	4 450,79	4 450,79	4 450,79	4 450,79	4 450,79	4 450,79	4 450,79	4 450,79	4 450,79	4 450,79	53409,46
18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКД. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узла ввода и системы отопления, регулировка систем отопления. (Проведение пробных пусконаладочных работ (запуск на вакуум циркуляции). Удаление воздуха из системы отопления; Проверка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.	2 747,40	3,08	101 543,90	8 461,99	8 461,99	8 461,99	8 461,99	8 461,99	8 461,99	8 461,99	8 461,99	8 461,99	8 461,99	8 461,99	8 461,99	8 461,99	101543,90
19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в МКД. Пр-ка (осмотр) заземления обору-д электрообору-д и обору-данием. ТО силового и освт. установок, лифтов, ТП, элементов молниезащиты и внутридомовых электроустройств, очистка клемм соединений в групповых щитах и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.	2 747,40	1,19	39 232,87	3 269,41	3 269,41	3 269,41	3 269,41	3 269,41	3 269,41	3 269,41	3 269,41	3 269,41	3 269,41	3 269,41	3 269,41	3 269,41	39232,87
20	Работы по содержанию земельного участка, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года: очистка крышек люков колодез, очистка прид. тер-ни от сжавывавшего и уплотненного снега, наледи и льда, подметание, сдвигание снега, вывоз снега, подсыпка противогололедным материалом, очистка урн, уборка контейнерных площадок. Работы по содержанию прид. тер-ни в теплый период года: подметание и уборка придомовой территории, очистка от мусора и промывка урн и т.д.	2 747,40	4,61	151 986,17	12 665,51	12 665,51	12 665,51	12 665,51	12 665,51	12 665,51	12 665,51	12 665,51	12 665,51	12 665,51	12 665,51	12 665,51	12 665,51	151986,17
21	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД. организация системы диспетчерского контроля и обеспечения связи с кабиной лифта, обеспечение проведения осмотров, тех. обслуживания, ремонт лифта, обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта. Обеспечение проведения технического обслуживания лифта, в том числе после замены элементов оборудования, санитарное содержание кабины лифта, очистка приемков от грязи, дератизация, дезинсекция приемков.	2 747,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов. Проверка (осмотр) технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода, при выявлении засоров - их устранение, чистка, промывка и дезинфекция загрязненных клапанов стволлов мусоропровода, мусоросборной камеры и ее оборудования, удаление мусора из мусороприемных камер.	2 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Работы по содержанию помещений, входящих в состав ОИ в МКД, сухое и влажное подметание тамбуров, лестничных площадок и маршей, мытье лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, оконных решеток, плафонов, шкафов для электроочисточек и слаботочных устройств, перил лестниц, почтовых ящиков, отопительных приборов, дверных коробок, половен дверей, доводчиков и дверных ручек, чердачных лестниц, мытье окон, дератизация, дезинсекция мест ОИ в МКД.	2 747,40	2,4	79 125,12	6 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Управление многоквартирным домо-м. Заключение ду по содержанию и ремонту ОИ в МКД и контроль за их выполнением. Расчет и обновление фин. потребности, подготовка предложений по кап. ремонту, подготовка всех материалов для проведения собраний. Выявление задержек/накладных, раскрытие информации о деятельности по управлению МКД.	2 747,40	4,85	159 898,68	13 324,89	13 324,89	13 324,89	13 324,89	13 324,89	13 324,89	13 324,89	13 324,89	13 324,89	13 324,89	13 324,89	13 324,89	13 324,89	159898,68
25	Обслуживание телевизионных антенн коллективного пользования (при подавлении квартирах)	2 747,40	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности. Осмотр и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.	2 747,40	0,06	1 978,13	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	164,84	1978,13
27	Аварийно диспетчерское обслуживание.	2 747,40	1,68	55 387,58	4 615,63	4 615,63	4 615,63	4 615,63	4 615,63	4 615,63	4 615,63	4 615,63	4 615,63	4 615,63	4 615,63	4 615,63	4 615,63	55387,58

22.49

Внеплановые работы (не входящие в обязательный перечень жилищных услуг):

Содержание собак в домашних условиях, техническое обслуживание телевизионных антенн коллективного пользования, техническое обслуживание многоканальных антенн коллективного пользования, уборка лестничных клеток.

6 846,11	6 846,11	6 846,11	6 846,11	6 846,11	6 846,11	6 846,11	6 846,11	6 846,11	6 846,11	6 846,11	6 846,11	6 846,11	6 846,11	6 846,11	6 846,11	6 846,11	6 846,11	6 846,11	81 803,32
6193,48	6193,48	6193,48	6193,48	6193,48	6193,48	6193,48	6193,48	6193,48	6193,48	6193,48	6193,48	6193,48	6193,48	6193,48	6193,48	6193,48	6193,48	6193,48	722 827,76