Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова, 8б за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**47 436,48**									
Общестроительные работы:													
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):													
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	177,82	9	1 600,38				9					
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	177,82						9				9,00	1 600,38
Штукатурка, м2	план	434,76	6	2 608,56				6					
Штукатурка, м2	факт	434,76						6				6,00	2 608,56
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	8,4	4 206,89					8,4				
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82							7,8			7,80	3 906,40
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	1	843,17			1						
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17					1					1,00	843,17
Благоустройство:													
Установка малых форм:													
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	1 881,80	22,5	42 340,50						22,5			
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	1 881,80								22,5		22,50	42 340,50
Итого, руб.				**51 599,50**									
Непредвиденные работы, руб.:				**2 613,62**									
Всего, руб.			план	**54 213,12**								выполнено	**51 299,01**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна