# Отчёт по текущему ремонту МКД Комсомольская, 26 за 2021 год

| Наименование работ | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2021 год | | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Объем | Стоимость работ, руб. | | | | | | | | | |
| **Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.** | | | | **113 944,95** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Ремонт подъездов:** | | | | | | | | | | | | | |
| Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт | план | 66 566,63 | 1 | 66 566,63 | | 1 | | | | | | | |
| Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт | факт | 65 758,04 | | | | 1 | | | | | | 1,00 | 65 758,04 |
| Ремонт полов на лестничных клетках, м2 | план | 566,00 | 4,6 | 2 603,60 | 4,6 | | | | | | | | |
| Ремонт полов на лестничных клетках, м2 | факт | 566,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| **Изготовление и монтаж металлических изделий:** | | | | | | | | | | | | | |
| Установка мет.дверных блоков (инд.), м2 | план | 10 000,00 | 2,7 | 27 000,00 | | | 2,7 | | | | | | |
| Установка мет.дверных блоков (инд.,п-д № 1), шт | факт | 28 600,00 | | | | | 1 | | | | | 1,00 | 28 600,00 |
| Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт | план | 1 014,00 | 5 | 5 070,00 | | | | | | | 5 | | |
| Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт | факт | 1 014,00 | | | | | | | | | 5 | 5,00 | 5 070,00 |
| **Благоустройство:** | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт тротуара, м2 | план | 1 035,65 | 11,1 | 11 495,72 | | | | 11,1 | | | | | |
| Ремонт тротуара, м2 | факт | 1 035,65 | | | | | | 11,3 | | | | 11,30 | 11 702,85 |
| Разборка бордюрного камня и поребрика, мп | план | 422,44 | 11,6 | 4 900,30 | | | | 11,6 | | | | | |
| Разборка бордюрного камня и поребрика, мп | факт | 422,44 | | | | | | 11,6 | | | | 11,60 | 4 900,30 |
| Установка поребрика, мп | план | 1 056,23 | 11,6 | 12 252,27 | | | | 11,6 | | | | | |
| Установка поребрика, мп | факт | 1 056,23 | | | | | | 11,7 | | | | 11,70 | 12 357,89 |
| **Итого, руб.** | | | | **129 888,52** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Непредвиденные работы, руб.:** | | | | **334,28** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего, руб.** | | | план | **130 222,80** | | | | | | | | выполнено | **128 389,08** |

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна