Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова, 11а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**62 207,25**									
Общестроительные работы:													
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):													
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	план	203,54	8	1 628,32		8							
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	факт	203,54				8						8,00	1 628,32
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	177,82	12	2 133,84		12							
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	177,82				12						12,00	2 133,84
Штукатурка, м2	план	434,76	8	3 478,08		8							
Штукатурка, м2	факт	434,76										0,00	0,00
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	18	15 177,06				18					
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17						18				18,00	15 177,06
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Установка мет.дверных блоков, м2	план	9 604,41	3	26 892,35							2,8		
Установка мет.дверных блоков, м2	факт	9 604,41									2,84	2,84	27 276,52
Благоустройство:													
Установка малых форм:													
скамейка со спинкой, шт	план	10 243,16	2	20 486,32		2							
скамейка со спинкой, шт	факт	10 243,16				2						2,00	20 486,32
Итого, руб.				**69 795,97**									
Непредвиденные работы, руб.:				**1 298,03**									
Всего, руб.			план	**71 094,00**								выполнено	**66 702,06**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна