Отчёт по текущему ремонту МКД Комсомольская, 36а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**49 242,06**									
Общестроительные работы:													
Ремонт балконных плит, шт	план	22 658,34	1	22 658,34	1								
Ремонт балконных плит, шт	факт	22 658,34			1							1,00	22 658,34
Ремонт крылец:													
Заливка бетоном, м3	план	9 856,83	0,3	2 957,05			0,3						
Заливка бетоном, м3	факт	9 856,83					0,3					0,30	2 957,05
Благоустройство:													
Ремонт тротуара, м2	план	1 035,65	13,5	13 981,28				13,5					
Ремонт тротуара, м2	факт	1 035,65						13,2				13,20	13 670,58
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	422,44	11	4 646,84				11					
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	422,44						11				11,00	4 646,84
Установка поребрика, мп	план	1 056,23	11	11 618,53				11					
Установка поребрика, мп	факт	1 056,23						10,4				10,40	10 984,79
Итого, руб.				**55 862,03**									
Непредвиденные работы, руб.:				**414,61**									
Всего, руб.			план	**56 276,64**								выполнено	**54 917,60**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна