Отчёт по текущему ремонту МКД Мира, 39а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**55 973,92**									
Общестроительные работы:													
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):													
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	177,82	18	3 200,76		18							
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	177,82				18						18,00	3 200,76
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	3	1 502,46					3				
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82							2			2,00	1 001,64
Смена дверного блока (двухств. размером 2,1х1,48м), шт	план	10 798,95	2,00	21 597,90							2		
Смена дверного блока (двухств. размером 2,1х1,48м), шт	факт	10 798,95									2	2,00	21 597,90
Сантехнические работы:													
Смена радиаторов 4секц., шт	план	4 965,36	3	14 896,08	3								
Смена радиаторов 4секц., шт	факт	4 965,36			3							3,00	14 896,08
Смена радиаторов 7секц., шт	план	8 310,60	1	8 310,60	1								
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	8 310,60			1							1,00	8 310,60
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	14	11 804,38				14					
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17						14				14,00	11 804,38
Итого, руб.				**61 312,18**									
Непредвиденные работы, руб.:				**2 658,01**									
Всего, руб.			план	**63 970,19**								выполнено	**60 811,36**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна