Отчёт по текущему ремонту МКД Мира, 41б за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**53 359,53**									
Общестроительные работы:													
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):													
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	177,82	11,2	1 991,58		11,2							
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	177,82				11,2						11,20	1 991,58
Штукатурка, м2	план	434,76	8	3 478,08		8							
Штукатурка, м2	факт	434,76										0,00	0,00
Смена дверного блока (двухств. размером 2,1х1,48м), шт	план	10 798,95	1,00	10 798,95							1		
Смена дверного блока (двухств. размером 2,1х1,48м), шт	факт	10 798,95									2	2,00	21 597,90
Сантехнические работы:													
Смена радиаторов 7секц., шт	план	8 310,60	2	16 621,20	2								
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	8 310,60			2							2,00	16 621,20
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	16	13 490,72				16					
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17						16				16,00	13 490,72
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	план	1 014,00	14	14 196,00							14		
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	факт	1 014,00										0,00	0,00
Итого, руб.				**60 576,53**									
Непредвиденные работы, руб.:				**405,79**									
Всего, руб.			план	**60 982,32**								выполнено	**53 701,40**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна