Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева, 6а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**27 279,00**									
Общестроительные работы:													
Ремонт балконных плит, шт	план	22 658,34	1	22 658,34		1							
Ремонт балконных плит, шт	факт	22 658,34				1						1,00	22 658,34
Ремонт крылец (бетоном):													
Заливка бетоном, м3	план	9 856,83	0,25	2 464,21			0,25						
Заливка бетоном, м3	факт	9 856,83					0,72					0,72	7 096,92
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	5	4 215,85			5						
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17					5					5,00	4 215,85
Итого, руб.				**29 338,40**									
Непредвиденные работы, руб.:				**1 837,60**									
Всего, руб.			план	**31 176,00**								выполнено	**33 971,11**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна