Отчёт по текущему ремонту МКД Баркова, 39 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**43 024,80**									
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	25,95	12 996,28				25,95					
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82						25,8				25,80	12 921,16
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	план	22 232,12	1	22 232,12							1		
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	факт	22 232,12									1	1,00	22 232,12
Благоустройство:													
Установка малых форм:													
скамейка со спинкой, шт	план	10 243,16	1	10 243,16					1				
скамейка со спинкой, шт	факт	10 243,16							1			1,00	10 243,16
Итого, руб.				**45 471,56**									
Непредвиденные работы, руб.:				**3 699,64**									
Всего, руб.			план	**49 171,20**								выполнено	**45 396,44**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна